

**COINFRA**  
**Infraestrutura e Energia****INFORME ESTRATÉGICO****Andamento de projetos e obras priorizadas pelo Coinfra.****1- Aeroporto de Linhares**

As obras de implantação da nova pista do aeroporto de Linhares, que tem 1.860 metros de extensão (contrato 11/2016), estão com avanço físico financeiro de 93,7%, e têm previsão de término em fevereiro de 2021, segundo o DER.

**2- ES 010, entroncamento ES 429 - Barra Nova (entr. ES 315)**

O projeto para implantação e pavimentação de 10,3 km dessa estrada que possibilitará o acesso ao Porto Petrocity (contrato 003/2020) está com avanço físico financeiro de 10,8% e tem previsão de término em abril de 2021.

**3- ES 440, trecho entroncamento BR 101/ES 440 – entr. ES 010 (para Regência)**

O projeto para reabilitação, implantação e pavimentação de 32,2 km dessa estrada está com avanço físico financeiro de 9,64% (contrato 062/2014) e tem previsão de término em abril de 2021, ainda segundo o DER.

**4- ES 124, trecho: Aracruz – entroncamento com BR 101 em Guaraná]**

O projeto para reabilitação dos 15,4 km dessa estrada está com avanço físico financeiro de 19,43% (contrato 20/2013) e tem previsão de término em maio de 2021.

**5. Contorno de Aracruz (trecho de 11,70 km)**

O projeto executivo para implantação dos 11,7 km para contorno da cidade já está disponível.

**6-ES 257, trecho de Ibirapu ao Contorno de Aracruz**

O projeto para as obras de duplicação dos 11,6 km de pista está com o contrato ainda para ser assinado, com expectativa de que isso ocorra em janeiro de 2021, segundo o DER.

#### **7- ES 162 (BR 101 a Presidente Kennedy)**

O projeto para reabilitação de 33,5 km dessa estrada que possibilitará livre acesso ao Porto Central (contrato 042/2014) está paralisado após avanço físico financeiro de 79,78% e aguarda assinatura de convênio junto à Prefeitura de Presidente Kennedy para sua retomada. Estima-se prazo de aproximadamente de 4 meses para conclusão.

#### **8- ES 297 ( BR 101 a Presidente Kennedy)**

O projeto para implantação e pavimentação de 44,7 km dessa estrada que possibilitará novo acesso ao Porto Central (contrato 045/2014) está paralisado após avanço físico financeiro de 44,72% e aguarda assinatura de convênio junto à Prefeitura de Presidente Kennedy para sua retomada. Estima-se prazo de aproximadamente de 8 meses para conclusão.

#### **9- ES 010, trecho: Avenida Minas Gerais - Nova Almeida**

As obras de implantação e pavimentação de 8,5 km dessa avenida que visa contornar Jacaraípe, dando melhor condição de acesso à região de Barra do Riacho (contrato 033/2013), estão paralisadas, após avanço físico financeiro de 13% e tem previsão de retomada ainda no primeiro semestre de 2021.

#### **10- Contorno do Mestre Álvaro**

As obras do Contorno do Mestre Álvaro, que preveem a implantação e pavimentação de 18,9 km em pista dupla para desafogar os congestionamentos em Carapina (contrato TT-461/2017-00, do DNIT) continuam em execução. O DNIT prevê término da obra em dezembro de 2021.

**Romeu Rodrigues**

**Presidente do Conselho**